



**COMUNE DI VARENA**  
Provincia di Trento

**PROPOSTA  
ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 99**  
**GIUNTA COMUNALE**

|          |                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | <b>Approvazione modifiche al progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll “Lavazé” al Passo di Lavazé in pp. ff. 2430/1 più altre C.C. Varena.</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il giorno **17** del mese di **dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

| Presenti i Signori: |              | Assenti  |         |
|---------------------|--------------|----------|---------|
|                     |              | Giust.   | Ingiust |
| GIANMOENA PARIDE    | SINDACO      |          |         |
| BONELLI FLORIANO    | VICE SINDACO |          |         |
| SCARIAN FEDERICA    | ASSESSORE    | <b>X</b> |         |
| SCARIAN SILVIO      | ASSESSORE    |          |         |

Partecipa il Segretario Comunale  
dott.ssa Bez Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 dd. 17.12.2019**

|                 |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Approvazione modifiche al progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp.ffa. 2430/1 più altre C.C. Varena.</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che l'Amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione di una nuova pista da skiroll al Passo di Lavazé in C.C. Varena, al fine di consentire un ulteriore incremento dell'offerta turistica e sportiva al Passo di Lavazé e favorire il rilancio della zona anche nel periodo estivo.

#### **Per quanto attiene il livello progettuale:**

- ✓ con precedente determinazione del Segretario comunale n. 8 dd. 04.03.2016, si provvedeva ad affidare all'ing. Alessandro Pederiva con studio in Cavalese, l'incarico per l'elaborazione del progetto definitivo della nuova pista da skiroll al Passo di Lavazé in C.C. Varena, avverso il corrispettivo di euro 9.378,79 oltre a CNPAIA 4% per euro 375,15 e Iva al 22% per euro 2.145,87 e quindi di complessivi euro 11.899,81;
- ✓ l'ing. Alessandro Pederiva ha depositato al prot. comunale n. 2918 dd. 04.07.2016 e n. 5485 dd. 20.12.2016 il progetto definitivo concernente la realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al passo di Lavazé in pp.ffa. 2430/1 più altre C.C. Varena, composto dei seguenti elaborati:
  - ✓ relazione tecnico illustrativa (prot. n. 2918 dd. 04.07.2016);
  - ✓ documentazione fotografica (prot. n. 2918 dd. 04.07.2016);
  - ✓ tavole da n. 1 a n. 7 (prot. n. 2918 dd. 04.07.2016);
  - ✓ computo metrico (prot. n. n. 5485 dd. 20.12.2016);
  - ✓ elenco prezzi (prot. n. n. 5485 dd. 20.12.2016);
  - ✓ quadro economico complessivo (prot. n. n. 5485 dd. 20.12.2016);
  - ✓ Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative (prot. n. n. 5485 dd. 20.12.2016);
  - ✓ Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative (prot. n. n. 5485 dd. 20.12.2016);
- ✓ su incarico dell'Amministrazione comunale, l'ing. Giorgio Marazzan, ha depositato al prot. comunale n. 5051 dd. 18.11.2016 la valutazione di incidenza inerente la realizzazione di una pista di skiroll presso il Passo di Lavazé, dalla quale risulta che la progettazione mira a minimizzare l'impatto dell'opera sulle torbiere, assicurando coerenza rispetto a quanto già recepito in termini di mitigazione dell'impatto sugli ecosistemi e attestando che risulta inalterata l'efficacia di salvaguardia del bilancio idrologico del versante e il rispetto dell'area umida ubicata a valle del nuovo sottopasso al di sotto della strada provinciale verso gli Oclini. Dalla valutazione de quo risulta che l'opera in esame non è in grado di apportare importanti diversioni delle acque sotterranee e superficiali, non incide quindi sull'alimentazione idrica delle torbiere;
- ✓ con determinazione del Segretario comunale n. 7 dd. 10.03.2017, si provvedeva ad affidare, all'ing. Alessandro Pederiva con studio in Cavalese, l'incarico per l'elaborazione del progetto esecutivo, della direzione lavori, nonché della contabilità, ivi incluso il C.R.E. concernente la realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al passo di Lavazé in pp.ffa. 2430/1 più altre C.C. Varena, avverso il corrispettivo di euro 31.008,81 oltre a CNPAIA 4% per euro 1.240,35 e Iva al 22% per euro 7.094,81 e quindi di complessivi euro 39.343,97;
- ✓ con determinazione del Segretario comunale n. 15 dd. 29.03.2017, si provvedeva ad affidare al geologo dott. Giacomo Nardin, con studio in Segonzano, l'incarico per la predisposizione di uno studio geologico geotecnico a supporto della progettazione della nuova pista da skiroll al Passo di Lavazé in CC. Varena, avverso il corrispettivo di euro 1.100,00 oltre a CNPAIA 4% per euro 44,00 e Iva al 22% per euro 251,68 e quindi di complessivi euro 1.395,68;
- ✓ con determinazione del Segretario comunale n. 17 dd. 31.03.2017, si provvedeva ad affidare all'ing. Piero Mattioli della Società Q.S.A. S.r.l. Engineering Consulting Training con sede in

Predazzo, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll al Passo di Lavazé in C.C. Varena, avverso il corrispettivo di euro 9.279,81 oltre a CNPAIA 4% per euro 371,19 e Iva al 22% per euro 2.123,22 e quindi di complessivi euro 11.774,22;

- ✓ con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 29.05.2017, si provvedeva ad approvare ai sensi del combinato disposto dall'art. 27 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. n. 3/L dd. 01.02.2005 e ss.mm. e dall'art. 12 c. 3 lett. c) dello Statuto comunale vigente, ed al fine di richiedere idoneo finanziamento alla P.A.T., il progetto esecutivo concernente la realizzazione della nuova pista di skiroll al Passo di Lavazé, redatto dall'ing. Alessandro Pederiva e depositato al prot. comunale n. 2084 dd. 18.05.2017;

- ✓ il professionista incaricato, ing. Alessandro Pederiva, depositava al protocollo comunale n. 734 dd. 15.02.2018, n. 1980 dd. 11.05.2018 e 2103 dd. 21.05.2018 il progetto esecutivo, nella sua ultima versione riveduta e corretta, relativo ai lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp.ff. 2430/1 più altre C.C. Varena, composto dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Documentazione fotografica;
3. Relazione tecnico integrativa;
4. Relazione tecnico integrativa ottobre 2017;
5. Relazione integrativa sui costi;
6. Piano di manutenzione;
7. WBS;
8. Cementi armati – Relazione di calcolo;
9. Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative;
10. Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche;
11. Computo metrico;
12. Quadro economico complessivo;
13. Elenco prezzi;
14. Tabella di calcolo movimenti terra;
15. Cronoprogramma e
16. Tavole da n. 1 a n. 9;

e il cui quadro economico, al netto della riduzione di cui all'art. 43 della L.P. 14/2014 e ss.mm., risulta essere il seguente:

|                                                 |      |            |
|-------------------------------------------------|------|------------|
| A) Opere soggette a ribasso                     | euro | 471.822,69 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | euro | 26.497,34  |
| TOTALE LAVORI                                   | euro | 498.320,03 |

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

|                                                      |      |            |
|------------------------------------------------------|------|------------|
| Imprevisti                                           | euro | 21.014,13  |
| Spese tecniche                                       | euro | 50.767,41  |
| Contributi previdenziali al 4%                       | euro | 2.008,70   |
| I.V.A. 22% su sp. tecniche                           | euro | 11.610,74  |
| I.V.A. 10% su lavori e imprevisti                    | euro | 51.933,42  |
| Lavori in diretta amministrazione per manto speciale | euro | 22.230,00  |
| Lavori in diretta amministrazione per cassa/deposito | euro | 20.190,66  |
| I.V.A. 10% su lavori in diretta amministrazione      | euro | 4.242,07   |
| Acquisto attrezzatura recinzione bestiame (ivato)    | euro | 2.000,00   |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                          | euro | 201.679,97 |
| TOTALE GENERALE (A+B)                                | euro | 700.000,00 |

- ✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 22.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp.ff. 2430/1 più altre C.C. Varena, redatto dall'ing. Alessandro Pederiva con studio in Cavalese e depositato al prot. comunale n.

734 dd. 15.02.2018, n. 1980 dd. 11.05.2018 e 2103 dd. 21.05.2018 e stabilendo, a titolo di atto di indirizzo al Segretario comunale, che i lavori vengano eseguiti in economia mediante il sistema del cottimo e le imprese vengano scelte di comune accordo con il Sindaco, attingendo dall'elenco telematico delle imprese di cui all'art. 54 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in ragione dell'operatività delle imprese stesse rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed eventualmente delle pregresse esperienze contrattuali intercorse tra il Comune e le medesime imprese, avvalendosi dell'A.P.A.C. per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante;

- ✓ con determinazione del Segretario comunale n. 34 dd. 22.05.2018, si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp. ff. 2430/1 più altre C.C. Varena, redatto dall'ing. Alessandro Pederiva con studio in Cavalese e depositato al prot. comunale n. 734 dd. 15.02.2018, ed inoltre, si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente dei lavori di cui trattasi, mediante affidamento con il sistema del cottimo, incaricando l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti di Trento dello svolgimento delle funzioni di Stazione appaltante.

#### **Per quanto attiene a pareri, nulla-osta e autorizzazioni:**

- con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 434 dd. 10.10.2016 è stata autorizzata la trasformazione di coltura a scopo realizzazione pista da skiroll, con prescrizioni;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette n. 113 dd. 10.11.2016 è stata espressa valutazione di incidenza positiva, con prescrizioni;
- con deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme n. 79 dd. 14.07.2016 è stata concessa l'autorizzazione di tutela paesaggistico-ambientale, con prescrizioni;
- il CONI ha espresso parere favorevole n. 08/17 espresso in data 06.10.2017, con prescrizioni;
- in data 15.02.2018 il progettista ing. Alessandro Pederiva ha depositato al prot. comunale n. 736, dichiarazione dalla quale risulta che il progetto esecutivo è stato redatto in conformità e secondo le prescrizioni indicate nei pareri, nulla-osta, autorizzazioni rilasciati dagli organi aditi e che il progetto medesimo non necessita di altri pareri, nulla-osta, autorizzazioni.

#### **Per quanto attiene la disponibilità dei beni:**

L'intervento verrà realizzato su realtà di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme, con la quale sono intervenuti degli accordi al fine di una concessione in uso ventennale a favore del Comune di Varena.

Deliberazione del Consiglio dei Regolani n. 96-11/2016.

Deliberazione della Giunta comunale n. 41 dd. 06.07.2017.

#### **Per quanto attiene le modalità di finanziamento dell'opera:**

L'intervento risulta debitamente inserito nel D.U.P. e prevista in Bilancio come segue:

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| F.P.V.                              | euro 263.190,00 |
| Budget 2018                         | euro 18.250,00  |
| Fondo per lo Sviluppo Locale P.A.T. | euro 346.750,00 |

#### **Per quanto attiene alla fase esecutiva**

- i lavori, come risulta dal verbale delle operazioni di gara di data 25.06.2018 dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Appalti, sono stati affidati all'Impresa Tasin Tecnostrade S.r.l., avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di cottimo, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale pari al 6,938%;
- in data 01.10.2018 è stato sottoscritto con l'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. il contratto rep. n. 1192/Atti pubblici telematici per l'importo complessivo di euro 465.584,97, di cui euro 26.497,34 per oneri fissi per la sicurezza;
- in data 17.06.2019 i lavori di cui trattasi sono stati consegnati all'impresa, giusto processo verbale di consegna redatto dal direttore lavori, sottoscritto dall'impresa medesima e depositato al protocollo

comunale n. 3954 in data 19.08.2019.

Preso atto che ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. a) della L.P. 09.03.2016 n. 2, i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto qualora le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Precisato che nella lettera d'invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento a cottimo fiduciario dei Lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp. ff. 2430/1 più altre C.C. Varena, era stato evidenziato peraltro quanto segue: l'Amministrazione ha valutato il rischio che in sede di esecuzione dei lavori, possano emergere strati di roccia durante le operazioni di scavo. Al fine di garantire un risultato ottimale degli interventi, si evidenzia che in tale caso si provvederà ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 27 c. 2 lettera c) della L.P. 2/2016, il cui importo massimo sarà determinato dal ribasso offerto. La modifica contrattuale per circostanze imprevedibili, senza una nuova procedura d'appalto, verrà approvata esclusivamente qualora, in sede di esecuzione, vengano ritrovati strati di roccia e la direzione lavori ritenga necessario provvedere attraverso una modifica contrattuale.

In corso d'opera è emersa la necessità di apportare delle modifiche contrattuali, previamente concordate con l'Amministrazione, per far fronte alla presenza di roccia presso l'area del biathlon, come meglio descritte nella relazione a firma del Direttore Lavori ing. Alessandro Pederiva, acquisita agli atti sub prot. n. 5496 dd. 19.11.2019, che la Giunta comunale ritiene indispensabili per ottimizzare l'intervento; le menzionate modifiche, in quanto già previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, non necessitano di nuova procedura d'appalto.

L'ing. Alessandro Pederiva in data 19.11.2019 ha depositato al prot. comunale n. 5496 i seguenti elaborati concernenti le modifiche contrattuali di cui trattasi:

- ✓ Relazione tecnico illustrativa;
- ✓ Quadro economico di raffronto generale;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ Computo metrico estimativo;
- ✓ Elenco nuovi prezzi n. 1;
- ✓ Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- ✓ Schema di atto di sottomissione.

Accertato che il quadro di raffronto risulta essere il seguente:

|                                              |             | <b>Progetto</b>   | <b>Contratto</b>  | <b>Variante</b>   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Opere soggette a ribasso                  | euro        | 471.822,69        | 439.087,63        | 464.340,25        |
| Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)     | euro        | 26.497,34         | 26.497,34         | 26.497,34         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                         | <b>euro</b> | <b>498.320,03</b> | <b>465.584,97</b> | <b>490.837,59</b> |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE                      |             |                   |                   |                   |
| Ribasso                                      | euro        | ///               | 32.735,06         | ///               |
| Imprevisti                                   | euro        | 21.014,13         | 21.014,13         | 159,84            |
| Spese tecniche                               | euro        | 50.767,41         | 50.767,41         | 50.767,41         |
| Contributi previdenziali al 4%               | euro        | 2.008,70          | 2.008,70          | 2.008,70          |
| I.V.A. 22% su sp. tecniche                   | euro        | 11.610,74         | 11.610,74         | 11.610,74         |
| I.V.A. 10% su lavori e imprevisti            | euro        | 51.933,42         | 51.933,42         | 49.099,74         |
| Concessione terreni                          | euro        | 15.682,85         | 15.682,85         | 15.682,85         |
| Lavori dir. amm.ne per manto speciale        | euro        | 22.230,00         | 22.230,00         | ///               |
| Lavori dir. amm.ne per cassa/deposito        | euro        | 20.190,66         | 20.190,66         | 20.190,66         |
| Lavori dir. amm.ne per acq. sagome elettrif. | euro        | ///               | ///               | 22.230,00         |

|                                       |             |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lavori dir. amm.ne per opere complet. | euro        | ///               | ///               | 28.336,73         |
| I.V.A. 10% su lavori dir. amm.ne      | euro        | 4.242,07          | 4.242,07          | 7.075,74          |
| Acquisto recinzione bestiame (ivato)  | euro        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>    | <b>euro</b> | <b>201.679,97</b> | <b>234.415,03</b> | <b>209.162,40</b> |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>          | <b>euro</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |

Preso atto che le modifiche contrattuali di cui trattasi comportano una maggiore spesa contrattuale pari ad euro **25.252,62** rispetto all'importo contrattuale originario ammontante ad euro 465.584,97, e quindi determinano una variazione della spesa pari al 5,42384%.

Dato atto che dette modifiche contrattuali non comportano un supero dell'importo complessivo impegnato e che le stesse erano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Visti lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 acquisiti al prot. comunale n. 5496 dd. 19.11.2019, sottoscritti dal Direttore Lavori ing. Alessandro Pederiva e dal legale rappresentante dell'impresa Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede in Terre d'Adige, con cui veniva concordato n. 1 nuovo prezzo concernenti le lavorazioni ivi descritte, desunto dal prezziario provinciale anno 2012(-8%) ed assoggettato al ribasso d'asta.

Preso atto che nella dichiarazione depositata al protocollo comunale n. 5801/2019, il D.L. ing. Alessandro Pederiva ha dichiarato che le modifiche contrattuali proposte al progetto concernente i lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp. ff. 2430/1 più altre C.C. Varena non mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso.

Verificato che gli elaborati concernenti le modifiche contrattuali di cui trattasi sono state oggetto di parere di conformità urbanistica espresso dal Sindaco in data 10.12.2019.

Preso atto che ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. a) della L.P. 09.03.2016 n. 2, i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto qualora le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Ciò premesso, per dar consegnata alla collettività un'opera il più possibile confacente al pubblico interesse, si rende opportuno approvare le modifiche contrattuali al progetto concernente i lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp. ff. 2430/1 più altre C.C. Varena, unitamente al nuovo prezzo concordato con l'imprenditore, come da elaborati redatti dall'ing. Alessandro Pederiva, depositati al protocollo comunale e previamente esaminati dalla Giunta Comunale.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 56 della L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Visto pure il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la menzionata L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto del T.A.A. approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670, ed in particolare gli articoli 4 e 8.

Visto il D.lgs. 07.09.2017 n. 162 concernente le Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici, ai sensi del quale le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e ss.mm..

Visto il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. concernente il Regolamento di attuazione della L.P.

10.09.1993 n. 26.

Vista inoltre la L.P. 09.03.2016 n. 2 concernente il recepimento delle Direttive della C.E. n. 23/2014 e n. 24/2014 in materia di appalti pubblici.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1848 dd. 21.10.2016 in materia di pubblicità delle modifiche contrattuali.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018.

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visto il Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 27.12.2018 e ss.mm..

Visto lo Statuto comunale.

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 Assessori presenti e votanti,

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. a) della L.P. 09.03.2016 n. 2, le modifiche contrattuali al progetto concernente i lavori di realizzazione della nuova pista da skiroll "Lavazé" al Passo di Lavazé in pp. ff. 2430/1 più altre C.C. Varena, di cui agli elaborati redatti dall'ing. Alessandro Pederiva, depositati al protocollo comunale n. 5496 dd. 19.11.2019, per il nuovo importo contrattuale di euro 490.837,59 oltre ad IVA di legge, e recante il seguente quadro economico:

|                                              |             |                   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|
| A) Opere soggette a ribasso                  | euro        | 464.340,25        |
| Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)     | euro        | 26.497,34         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                         | <b>euro</b> | <b>490.837,59</b> |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE                      |             |                   |
| Ribasso                                      | euro        | ///               |
| Imprevisti                                   | euro        | 159,84            |
| Spese tecniche                               | euro        | 50.767,41         |
| Contributi previdenziali al 4%               | euro        | 2.008,70          |
| I.V.A. 22% su sp. tecniche                   | euro        | 11.610,74         |
| I.V.A. 10% su lavori e imprevisti            | euro        | 49.099,74         |
| Concessione terreni                          | euro        | 15.682,85         |
| Lavori dir. amm.ne per manto speciale        | euro        | ///               |
| Lavori dir. amm.ne per cassa/deposito        | euro        | 20.190,66         |
| Lavori dir. amm.ne per acq. sagome elettrif. | euro        | 22.230,00         |
| Lavori dir. amm.ne per opere complet.        | euro        | 28.336,73         |
| I.V.A. 10% su lavori dir. amm.ne             | euro        | 7.075,74          |
| Acquisto recinzione bestiame (ivato)         | euro        | 2.000,00          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>           | <b>euro</b> | <b>209.162,40</b> |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>                 | <b>euro</b> | <b>700.000,00</b> |

2. di affidare i lavori in oggetto alla Società Tasin Tecnostrade S.r.l. con sede in Terre d'Adige, originario contraente;
3. di dare atto che l'atto di sottomissione aggiuntivo al contratto di data 01.10.2018 rep. n. 1192/Atti pubblici telematici verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata dal segretario comunale;

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli 3, palesemente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di stipulare l'atto di sottomissione di cui in premessa con celerità;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 dd. 03.05.2018;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

-----ooOoo-----

EB/eb

#### **PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, **parere favorevole** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Varena, lì 17.12.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. ai sensi dell'art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, **parere favorevole** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE.

Varena, lì 17.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

rag. Romina Corradini

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

dott. Paride Gianmoena

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Emanuela Bez

---

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno **17.12.2019** per restarvi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 183, c. 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Varena, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez